

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16^ο 12/7/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ 681/2024

ΘΕΜΑ: 29^ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως 30-7-2025, για την περαίωση των εργασιών της εργολαβίας: «Παραλιακός άξονας Θεσσαλίας Κεραμίδι – Ρακοπόταμος (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+405,76): Κατασκευή οδικού τμήματος από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 12+100» Αριθμός έργου: 2022ΝΠΙ41700027 της ΣΑΝΠ 00027 (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) Ανάδοχος: ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Γαλλιού Μαρία
 2. Τέλιος Κωνσταντίνος
 3. Ντιντή Χριστούλα
 4. Παπαδημητρίου Άννα Μαρία
 5. Τσιάρας Αθανάσιος
 6. Δόκου Σουλτάνα (αναπληρωματικό μέλος)
 7. Σοφολόγης Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος)
 8. Ψαχούλας Ορέστης
- } του ΚΟΥΡΕΤΑ
- } του ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ

Συνήλθε στις 12 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00 ημέρα Παρασκευή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα τηλεδιάσκεψης) η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 303761/8-7-2024 του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175Α, 176 και 177 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κουρέτας Δημήτριος Περιφερειάρχης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 29^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η Εισηγήτρια του θέματος αυτού κ. Καρρά Δ/ντρια Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής, με το υπ' αριθμ. 279873/20-6-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας της, τα κατωτέρω:

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 376 αυτού.

2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Του Π.Δ. 696/1974 «Περί αμοιβών μηχανικών για σύνταξη μελετών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89, ως προς το μέρος Β' (προδιαγραφές).
4. Του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ. Α'/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
5. Της απόφασης 146/2018 (ΦΕΚ 4788/Β'/26-10-2018) (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ. Α'/27.12.2010)
6. Του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26Α/31-01-2013).

Αφού είδαμε:

1. Την αρ. 156/2019 (πρακτ.11^ο /27-9-2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας αποφασίσθηκε η εγγραφή του έργου στη ΣΑΕΠ 017.
2. Την αριθ. 2894/14-10-2019 απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε πίστωση ποσού 15.000.000,00 ευρώ σε βάρος του έργου με ΚΑΕ: 2018ΕΠ01700003 της ΣΑΕΠ 061 για την δημοπράτηση του έργου.
3. Την αριθ. 5214/οικ/15-10-2019 απόφαση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν τα τεύχη της μελέτης Δημοπράτησης του έργου.
4. Την αριθ. 2035/2019 (πρακτ.30^ο /17-10-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου.
5. Την απόφαση αριθ. 507/2020 (πρακτικό 14^ο/14-5-2020) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην Ε.Ε. «ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.» η οποία κατέθεσε προσφορά με α/α κατάθεσης 138283 και μέση τεκμαρτή έκπτωση 39,80% στον προϋπολογισμό της μελέτης του έργου, ήτοι συνολική προσφορά ποσού 7.286.218,07€, ευρώ, χωρίς ΦΠΑ εκ των οποίων 6.622.225,95€ για εργασίες (μαζί με ΟΕ+ΓΕ 18%), 596.000,34€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 9.392,88€ για απολογιστικά και 58.598,90€ για αναθεώρηση.
6. Την από 7/8/2020 υπογραφείσα εργολαβική Σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος (ΑΔΑΜ 20SYMV007158197 2020-08-07).
7. Τη αρχική συμβατική προθεσμία περάτωσης των εργασιών ως τις 6-2-2023.
8. Τη με αρ. 76/2023 (πρακτικό 2^ο / 17-2-2023, ΑΔΑ: ΨΩ127ΛΡ-08Ο) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας για την παράταση των εργασιών του έργου έως τις 30/6/2024.

9. Την με αρ. πρωτ. 273882/8-7-2022 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Θ. για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος.
10. Την με αρ. 1486/2023 (πρακτικό 40^ο /19-12-2023, ΑΔΑ: 9ΚΡ07ΛΡ-05Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ. του έργου του θέματος.
11. Την από 22/12/2023 υπογραφείσα Συμπληρωματική Σύμβαση για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών του έργου του θέματος (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜV014043202 2023-12-22)
12. Την από 4/6/2024 αίτηση του αναδόχου για την παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος έως τις 30/7/2027.

με επικύρωση "ΑΘΗΝΑ" 10ος/21
& "ΔΙΟΜΗΔΗΣ" 1ος/22

Μέχρι 21/2/23 το 55%

Και επειδή:

- 12-7-24
1. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 82% περίπου του συμβατικού φυσικού αντικείμενου της εργολαβίας.
 2. Οι λόγοι μη περαίωσης εντός συμβατικού χρόνου του έργου των ανωτέρω εργασιών είναι οι ακόλουθοι:
 - οι θεομηνίες «Daniel» και «Elias» τον 9/2023 που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και την περιοχή του έργου, προκαλώντας α) καταστροφές στα ήδη κατασκευασμένα τμήματα του και η αποκατάσταση τους και η ομαλοποίηση της εκτέλεσης των εργασιών διήρκησε αρκετούς μήνες β) κατολισθήσεις το τμήμα από την Χ.Θ. 0+000 έως τη Χ.Θ. 0+5000, το οποίο δεν είχε διανοιχθεί πλήρως με αποτέλεσμα να απαιτηθούν εκ νέου χωταουργικές εργασίες. Επίσης το σύνολο του διαθέσιμου μηχανολογικού εξοπλισμού της Ε.Ε. επιτάχθηκε για την εκτέλεση άμεσων εργασιών αποκατάστασης των υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 - η φύση εκτέλεσης των εργασιών του έργου που εκτελούνται σε δύσβατη ορεινή περιοχή και σε έναν άξονα, της υφιστάμενης οδού, που εξυπηρετεί τη διερχόμενη κυκλοφορία των κατοίκων της περιοχής που κατά διαστήματα εντείνεται (θερινή περίοδος).
 - Το έργο εκτελείται σε ορεινό όγκο και οι καιρικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες (χαμηλές θερμοκρασίες και βροχές) επηρεάζουν την εκτέλεση εκσκαφικών εργασιών μεγαλύτερο διάστημα από τη διάρκεια εκδήλωσης του φαινομένου. Επίσης οι ασφαλιστικές εργασίες μπορούν να υλοποιηθούν μόνο σε ξηρές περιόδους.
 - η ανάγκη τροποποιήσεων της εγκεκριμένης μελέτης κατασκευής του έργου λόγω διαφορών του φυσικού εδάφους της μελέτης με την πραγματική κατάστασή του στο έργο.
 - Οι εργασίες των ασφαλτικών λόγω της μορφολογίας και του αναγλύφου της περιοχής, αλλά και της τουριστικής καλοκαιρινής περιόδου που προκαλεί δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων εκτέλεσης έργου, περιορίζεται στους μήνες από τον Μάιο έως τα μέσα Ιουλίου και από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως τα τέλη Οκτωβρίου.

- Η έγκριση της ΣΣ στις 22/12/2023 απαιτεί επιπλέον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών (αύξηση ποσοτήτων).
3. Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.
 4. Η Υπηρεσία μας κρίνει ότι δεν υπάρχει αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου Ε.Ε., καθόσον μέχρι και σήμερα υπήρξαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.
 5. Η αρμοδιότητα έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμιών εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή βάσει της παρ. 2δ του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α).

Εισηγούμαστε

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: **«Παραλιακός άξονας Θεσσαλίας Κεραμίδι – Ρακοπόταμος (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+405,76): Κατασκευή οδικού τμήματος από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 12+100»**, προϋπολογισμού δημοπράτησης **15.000.000.00€ (με Φ.Π.Α.)**, της αναδόχου κοινοπραξίας **«ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.»**, μέχρι **30-7-2025**, **«με αναθεώρηση»** για τις υπολειπόμενες εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 8α του Ν. 4412/2016.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 175Α και 176 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, «περί αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Επιτροπής», την υπ'αριθμ.2/2024 απόφαση της Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, πρακτικό 1/7-1-2024 «Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΑΔΑ:681Π7ΛΡ-ΝΒΘ), και την υπ'αριθμ.155762/28-3-2024 (ΑΔΑ:92ΑΒ7ΛΡ-Υ6Ν) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού υπαλλήλων για την γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: **«Παραλιακός άξονας Θεσσαλίας Κεραμίδι – Ρακοπόταμος (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+405,76): Κατασκευή οδικού τμήματος από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 12+100»**, προϋπολογισμού δημοπράτησης **15.000.000.00€ (με Φ.Π.Α.)**, της αναδόχου κοινοπραξίας **«ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.»**, μέχρι **30-7-2025**, **«με αναθεώρηση»** για τις υπολειπόμενες εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 8α του Ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 681

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής

Η Γραμματέας
της Επιτροπής

Τα Μέλη της Επιτροπής

Κουρέτας Δημήτριος
Περιφερειάρχης

Παππά Αικατερίνη

Γαλλιού Μαρία
Τέλιος Κωνσταντίνος
Ντιντή Χριστούλα
Παπαδημητρίου Άννα Μαρία
Τσιάρας Αθανάσιος
Δόκου Σουλτάνα
Σοφολόγης Δημήτριος
Ψαχούλας Ορέστης

Λάρισα 12/7/2024