



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λάρισα 21 Φεβρουαρίου 2023

Αρ. Πρωτ : 72158

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/17-02-2023

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 20: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως 30-6-2024, για την περαίωση των εργασιών της εργολαβίας: «Παραλιακός άξονας Θεσσαλίας Κεραμίδι – Ρακοπόταμος (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+405,76): Κατασκευή οδικού τμήματος από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 12+100».

Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στη Νέα Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο Κτίριο της Περιφέρειας στην οδό Καλλισθένου & Θεοφράστου) πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Νόμου 3852/2010, όπως ισχύει, και β) των διατάξεων του Νόμου 4954/2022 μετά την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 56857/10-02-2023 της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου και των Αντιπεριφερειάρχων Π.Ε. Λάρισας κ. Πινακά Βασιλείου, Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων κας Κολυνδρίνη Δωροθέας, Π.Ε. Τρικάλων κ. Μιχαλάκη Χρήστου, Π.Ε. Καρδίτσας κ. Νούσιου Κωνσταντίνου και των Θεματικών Αντιπεριφερειάρχων κ. Αναγνωστόπουλου Δημητρίου, κ. Γακόπουλου Χρήστου, κ. Καλαμπάκα Κωνσταντίνου, κ. Μπίλλη Απόστολου, κ. Μπουτίνα Ιωάννη, κας Ρογγανάκη Αγλαΐας και κ. Τέα Ιωάννη.

Πρόεδρος η κα. Δόκου Σουλτάνα.

Αντιπρόεδρος ο κ. Καραμπάτσας Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέα στη θέση του κ. Μπρέζα Ανδρέα άσκησε ο κ. Καλαμπάκας Κωνσταντίνος.

Ειδικοί Γραμματείς οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας κα. Ζησιάδη Ευαγγελία και κα. Ρέκου Ζωή.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1	Ακρίβος Αθανάσιος	Απών	29	Μπακάση Βασιλική	Παρούσα
2	Αναγνωστόπουλος Δημήτριος	Παρών	30	Μπάρδας Κωνσταντίνος	Παρών
3	Αράγκουλε Δέσποινα	Παρούσα	31	Μπίλλη - Τσιτσέ Μαρία	Παρούσα
4	Γαϊτανίδης Κωνσταντίνος	Απών	32	Μπίλλης Απόστολος	Παρών
5	Γακόπουλος Χρήστος	Παρών	33	Μπουτίνης Ιωάννης	Παρών
6	Γελλαλής Χρήστος	Παρών	34	Μπρέζας Ανδρέας	Απών
7	Γεννάδιος Ιωάννης	Παρών	35	Νάνος Απόστολος	Παρών
8	Γκαραλιάκος Ζήσης	Παρών	36	Νάτσινα Δήμητρα	Παρούσα
9	Δημόσιος Στυλιανός	Παρών	37	Νούλας Κωνσταντίνος	Απών
10	Δόκου Σουλτάνα	Παρούσα	38	Νούσιος Κωνσταντίνος	Παρών
11	Ζλατούδης Αθανάσιος	Παρών	39	Παιδής Αθανάσιος	Απών
12	Ζώγας Γεώργιος	Παρών	40	Πινακάς Βασίλειος	Παρών
13	Ιγγλέσης Γρηγόριος	Παρών	41	Ρογγανάκη Αγλαΐα	Παρούσα
14	Καλαμπάκας Κωνσταντίνος	Παρών	42	Τέας Ιωάννης	Παρών
15	Καλομπάτσιος Χρήστος	Απών	43	Τραγάνης Σταύρος	Απών
16	Καναβός Απόστολος	Παρών	44	Τσαγανού Χρυσούλα	Παρούσα
17	Καντερές Κωνσταντίνος	Απών	45	Τσακνάκης Πέτρος	Παρών
18	Καραγιάννης Νικόλαος	Παρών	46	Τσιαπλής Αναστάσιος	Παρών
19	Καραμπάτσας Κωνσταντίνος	Παρών	47	Τσιάρας Αθανάσιος	Παρών
20	Κατσιαμπούρα Ασπασία	Παρούσα	48	Τσιλιμίγκας Νικόλαος	Παρών
21	Κίτσιος Γεώργιος	Απών	49	Χάιδος Ιωάννης	Απών
22	Κολυνδρίνη - Χαλαστάρα Δωροθέα	Παρούσα	50	Χαλέβας Κωνσταντίνος	Παρών
23	Κομνός Απόστολος	Παρών	51	Ψαχούλας Ιωάννης	Παρών
24	Κουρέτας Δημήτριος	Παρών			
25	Λαδόπουλος Γεώργιος	Παρών			
26	Λιούπας Νικόλαος	Απών			
27	Μιχαλάκης Χρήστος	Παρών			
28	Μόρας Αθανάσιος	Παρών			

Ενώ βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία και λόγω του κατεπείγοντος του θέματος ζητήθηκε από την Πρόεδρο και έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, η ένταξη στην τακτική ημερήσια διάταξη του εκτός ημερησίας διατάξεως θέματος:

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως 30-6-2024, για την περαίωση των εργασιών της εργολαβίας: «Παραλιακός άξονας Θεσσαλίας Κεραμίδι – Ρακοπόταμος (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+405,76): Κατασκευή οδικού τμήματος από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 12+100»

Το λόγο πήρε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας, κ. Πινακάς Βασίλειος και εισηγήθηκε τα εξής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 376 αυτού.
2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Του Π.Δ. 696/1974 «Περί αμοιβών μηχανικών για σύνταξη μελετών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89, ως προς το μέρος Β' (προδιαγραφές).
4. Του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ. Α'/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
5. Της απόφασης 146/2018 (ΦΕΚ 4788/Β'/26-10-2018) (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ. Α'/27.12.2010)
6. Του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26Α/31-01-2013).

7. Του Ν.5013/2023 (Α' 12/19.01.23) άρθρο 33 Αρμοδιότητες του περιφερειακού συμβουλίου - Τροποποίηση και άρθρο 35 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών - Τροποποίηση

8. Το έγγραφο με αρ. πρ.64149/15-02-2023 της Νομικής Υπηρεσίας Π.Θ

Αφού είδαμε:

1. Την αρ. 156/2019 (πρακτ.11^ο /27-9-2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας αποφασίσθηκε η εγγραφή του έργου στη ΣΑΕΠ 017.
2. Την αριθ. 2894/14-10-2019 απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε πίστωση ποσού 15.000.000,00 ευρώ σε βάρος του έργου με ΚΑΕ: 2018ΕΠ01700003 της ΣΑΕΠ 061 για την δημοπράτηση του έργου.
3. Την αριθ. 5214/οικ/15-10-2019 απόφαση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν τα τεύχη της μελέτης Δημοπράτησης του έργου.
4. Την αριθ. 2035/2019 (πρακτ.30^ο /17-10-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου.
5. Την απόφαση αριθ. 507/2020 (πρακτικό 14^ο/14-5-2020) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην Ε.Ε. «ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.» η οποία κατέθεσε προσφορά με α/α κατάθεσης 138283 και μέση τεκμαρτή έκπτωση 39,80% στον προϋπολογισμό της μελέτης του έργου, ήτοι συνολική προσφορά ποσού 7.286.218,07€, ευρώ, χωρίς ΦΠΑ εκ των οποίων 6.622.225,95€ για εργασίες (μαζί με ΟΕ+ΓΕ 18%), 596.000,34€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 9.392,88€ για απολογιστικά και 58.598,90€ για αναθεώρηση.
6. Την από 7/8/2020 υπογραφείσα εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος (ΑΔΑΜ 20SYMV007158197 2020-08-07).
7. Τη συμβατική προθεσμία περάτωσης των εργασιών ως τις 6-2-2023.
8. Την με αρ. πρωτ. 273882/8-7-2022 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Θ. για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος.
9. Την από 13/1/2023 αίτηση του αναδόχου για την παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος έως τις 30/9/2024.

Και επειδή:

1. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 55% περίπου του συμβατικού φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας.
2. Οι λόγοι μη περαίωσης εντός συμβατικού χρόνου του έργου των ανωτέρω εργασιών είναι οι ακόλουθοι:
 - οι θεομηνίες «ΑΘΗΝΑ» τον 10/2021 και «ΔΙΟΜΗΔΗΣ» τον 1/2022 που έπληξαν την περιοχή του έργου, προκάλεσαν καταστροφές στα ήδη κατασκευασμένα τμήματα του και η αποκατάστασή τους και η ομαλοποίηση της εκτέλεσης των εργασιών διήρκησε συνολικά 5 μήνες περίπου.
 - η φύση εκτέλεσης των εργασιών του έργου που εκτελούνται σε δύσβατη ορεινή περιοχή και σε έναν άξονα, της υφιστάμενης οδού, που εξυπηρετεί τη διερχόμενη κυκλοφορία των κατοίκων της περιοχής που κατά διαστήματα εντείνεται (θερινή περίοδος).
 - οι δυσχέρειες εκτέλεσης των εργασιών του έργου, λόγω συνθηκών COVID-19.
 - Το έργο εκτελείται σε ορεινό όγκο και οι καιρικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες (χαμηλές θερμοκρασίες και βροχές) επηρεάζουν την εκτέλεση εκσκαφικών εργασιών μεγαλύτερο διάστημα από τη διάρκεια εκδήλωσης του φαινομένου.
 - η ανάγκη τροποποιήσεων της εγκεκριμένης μελέτης κατασκευής του έργου λόγω διαφορών του φυσικού εδάφους της μελέτης με την πραγματική κατάστασή του στο έργο.
3. Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.
4. Η Υπηρεσία μας κρίνει ότι δεν υπάρχει αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου Ε.Ε., καθόσον μέχρι και σήμερα υπήρξαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.
5. Η αρμοδιότητα έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμιών εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή βάσει της παρ. 2δ του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α).

Εισηγούμαστε

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Παραλιακός άξονας Θεσσαλίας Κεραμίδι – Ρακοπόταμος (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+405,76): Κατασκευή οδικού τμήματος από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 12+100», προϋπολογισμού δημοπράτησης 15.000.000.00€ (με Φ.Π.Α.), της αναδόχου κοινοπραξίας «ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι 30-6-2024, «με αναθεώρηση» για τις υπολειπόμενες εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 8α του Ν. 4412/2016.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση
Λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις και

Αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Παραλιακός άξονας Θεσσαλίας Κεραμίδι – Ρακοπόταμος (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+405,76): Κατασκευή οδικού τμήματος από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 12+100», προϋπολογισμού δημοπράτησης 15.000.000.00€ (με Φ.Π.Α.), της αναδόχου κοινοπραξίας «ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε.», μέχρι 30-6-2024, «με αναθεώρηση» για τις υπολειπόμενες εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 8α του Ν. 4412/2016.

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την απόφαση.

Υπέρ ψήφισαν τριάντα τέσσερα (34) μέλη.

← ΚΟΥΡΕΤΑΣ (υπέρ)

Κατά ψήφισαν οι κ.κ.: Γκαραλιάκος Ζήσης, Κατσιαμπούρα Ασπασία, Μπακάση Βασιλική, Νάνος Απόστολος και Τσιαπλές Αναστάσιος.

Η επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη Θεσσαλία», κα. Μπίλλη – Τσιτσέ Μαρία απουσίαζε από την ψηφοφορία.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α. 76.

Για το
Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας
Η Πρόεδρος

Σουλτάνα Αθ. Δόκου